

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Cliente :-	Santa Casa de Misericórdia de Jales
Obra:	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços por Empreita Global na Conclusão dos Leitos de Isolamento

ITEM	VALOR	SERVIÇOS	1 Mês		2 Mês		3 Mês		TOTAL		
			30 dias		60 dias		90 dias				
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	R\$ 0,00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ -	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	
2	R\$ 0,00	DESCARTE	R\$ -	40%	R\$ -	30%	R\$ -	30%	R\$ -	100%	
3	R\$ 0,00	PISOS RODAPES e REVESTIMENTO	R\$ -	50%	R\$ -	50%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	
4	R\$ 0,00	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ -	40%	R\$ -	45%	R\$ -	15%	R\$ -	100%	
5	R\$ 0,00	APARELHOS, METAIS SANITARIOS E BANCADAS	R\$ -	50%	R\$ -	30%	R\$ -	20%	R\$ -	100%	
6	R\$ 0,00	ACESSORIOS PARA AREA MOLHADA	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ -	100%	
7	R\$ 0,00	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ -	55%	R\$ -	30%	R\$ -	15%	R\$ -	100%	
8	R\$ 0,00	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ -	60%	R\$ -	25%	R\$ -	15%	R\$ -	100%	
9	R\$ 0,00	PINTURA	R\$ -	15%	R\$ -	25%	R\$ -	60%	R\$ -	100%	
10	R\$ 0,00	MOBILIARIO	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ -	100%	
11	R\$ 0,00	INSTALAÇÕES DE GAS E OXIGENIO	R\$ -	30%	R\$ -	30%	R\$ -	40%	R\$ -	100%	
12	R\$ 0,00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ -	100%	
13	R\$ 0,00	TOTAL DAS MEDIÇÕES	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
TOTAL GERAL										R\$ -	

Valor por Extenso:-	
----------------------------	--

Jales, SP., 03 de Abril de 2024.